


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecución de la obra: Creación del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la asociación de vivienda hijos privilegiados de acevia distrito de cieneguilla de la provincia de lima del departamento de lima¿, con CUI N° 2689142.




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	41 desde 24/07/2026	30/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA HIJOS PRIVILEGIADOS DE ACEVIA DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, CON CUI N° 2689142.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Contratista	VITOR EJECUTOR E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CIENEGUILLA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2689142
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS PRIVILEGIADOS DE ACEVIA DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2404956
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 607,703.44
Cuaderno de obra digital	41 asientos entre 24/07/2026 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.443
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.234
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.213
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.156
Extensión media de los asientos recientes: 567 caracteres	Contenido de los asientos		+0.136
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.084
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.080
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.070

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	15.6 %	15.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

VERIFICACIÓN Y SOLICITUD DE SUSTENTO TÉCNICO PARA REPLANTEO DE VEREDA DE INGRESO POR CALLE LOS ÁLAMOS: La Supervisión ha verificado en campo que, en el ingreso del proyecto por la calle Los Álamos, existe una diferencia de nivel aproximada de 20 cm en la zona destinada a vereda. En ese sentido, se considera técnicamente viable y conveniente evaluar el replanteo de la vereda con una pendiente menor al 10%, a fin de me...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 13/08/2026

OCURRENCIAS: El día de hoy se ejecutaron los siguientes trabajos: charla de seguridad, encofrado de sardineles peraltados, encofrado de pisos y veredas, cerco de malla electrosoldada.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

...n obra por parte de la empresa concesionaria.como supervision, se recomienda continuar y realizar el seguimiento de las gestiones ante la entidad y la empresa prestadora del servicio, a fin de evitar retrasos en la ejecucion de las actividades vinculadas al suministro electrico y garantizar su atencion dentro de los plazos previstos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 18 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 10/08/2026

OCURRENCIAS: El dia de hoy se realizaron los siguientes trabajos: charla de seguridad, cerco de malla electrosoldada (postes), encofrado de pisos y veredas en circulaciones. Se realizo entrega de la carta N°09-2026/VE/RO de asunto "Levantamiento de observaciones para la solicitud de adelanto para materiales" al Supervisor de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/08/2026

...atista y a la residencia continuar y agilizar las gestiones para la obtencion del suministro electrico definitivo, considerando que dicho tramite puede demandar un plazo considerable, a fin de evitar retrasos en la culminacion y puesta en funcionamiento de las instalaciones electricas.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.