


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	214 desde 22/10/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Contratista	CONSTRUCTORA MLS S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ILO / ILO / MOQUEGUA
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2353095
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	214 asientos entre 22/10/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.565
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.234
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.155
Departamento: Moquegua	Características de la obra		+0.120
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.111
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.108
Extensión media de los asientos recientes: 1,670 caracteres	Contenido de los asientos		-0.104
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.069

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.3 %	14.2 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 205 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 22/08/2026

...ion de seguridad y salud en el trabajo y la adopcion de las medidas correctivas recae directamente en el contratista, conforme a ley n30225 y la normativa de seguridad aplicable, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 196 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 18/08/2026

...ado mediante acta extraordinaria de suspension suscrita entre el comite de trabajadores y la residencia de obra. se toma conocimiento que dichas precipitaciones vienen presentandose desde hace 4 dias atras, aunque en menor escala.la suspension de los trabajos dispuesta por el residente obedece a un criterio de seguridad de los trabajadores, lo cual resulta atendible, toda vez que las condiciones climat...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 194 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

... trabajos del dia de hoy, el cual sera recuperado el dia sabado 22/08/26 y las horas faltantes se recuperara durante toda la semana. cabe mencionar que estas lluvias se vienen dando desde hace 4 dias atras, pero en menor escala.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 173 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 04/08/2026

...s, actas, protocolos, listas de verificacion y demas sustentos).vencido el plazo, se efectuara la verificacion correspondiente, dejando constancia en el cuaderno de obra del nivel de cumplimiento. el incumplimiento de lo requerido sera comunicado a la entidad para la adopcion de las acciones contractuales y administrativas que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse po...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 171 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 03/08/2026

...de los frentes de trabajo, adecuada disposicion de materiales y residuos, asi como la implementacion de medidas preventivas que salvaguarden la integridad de los trabajadores y de terceros. cualquier incumplimiento sera materia de las acciones contractuales y administrativas que correspondan.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 162 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 24/07/2026

...nmediata de cualquier eventualidad que pueda comprometer la seguridad de la poblacion.evidenciar fotograficamente el estado en que deja la obra en cuanto a seguridad. cualquier incidente derivado del incumplimiento de las obligaciones de seguridad sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 159 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 22/07/2026

VERIFICACION DE TRABAJOS Y RECOMENDACIONES: En atención al ASIENTO N°157 del Residente, se ha procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en campo, emitiéndose el siguiente pronunciamiento:1. Verificación de actividades: Se ha constatado físicamente la ejecución de las siguientes actividades:• Excavación de zanja para cimentación del muro MC-19 en Pasaje 06, así como la eliminación de material de corte con...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 145 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 09/07/2026

PRONUNCIAMIENTO SOBRE ABSOLUCION DE CONSULTA: - EL 02/06/2026 CON INFORME N°089-2026-FGFR/IO-OGSI/GM-MPI, EL SUSCRITO SE PRONUNCIA RESPECTO A LA CONSULTA N°15 "INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES EN LAS GRADERIAS PASAJE S/N ENTRE LA CALLE 09 Y PASAJE 07", CONCLUYENDO LUEGO DE LA REVISION DE LA ABSOLUCION, EN LO SGTE: (1) SE CONCLUYE QUE SI BIEN EL PROYECTISTA RATIFICÓ LA VALIDEZ N...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 144 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 09/07/2026

... y funcionalidad de la escalera y el muro, este debera reformular el planteamiento tecnico de su consulta de manera inmediata, a fin de dar el tramite correspondiente ante la entidad y evitar mayores retrasos en el cronograma de ejecucion o la generacion de vicios ocultos."

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 144 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 09/07/2026

PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSULTA: - EL 02/06/2026 CON INFORME N°088-2026-FGFR/IO-OGSI/GM-MPI, EL SUSCRITO SE PRONUNCIA RESPECTO A LA CONSULTA N°14"DISCONTINUIDAD EN EL TRANSITO PEATONAL EN VEREDAS DE LA CALLE 9 Y PASAJE 7", LUEGO DE LA REVISION DE LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA DADA POR EL PROYECTISTA, SE CONCLUYE EN QUE: (1) SE CONCLUYE QUE EL PROYECTISTA RATIFICÓ TÉCNICAMENTE LA VALIDEZ DEL CRITERIO DE DISEÑO Y CONCEPC...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.