


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en calle 11 calle 12 y calle 13 del programa de vivienda la merced , calle 11 calle 12 y calle 13 del programa de vivienda la merced distrito de punta negra de la provincia de lima del departamento de lima (CUI 2726980),




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	67 desde 05/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE 11 CALLE 12 Y CALLE 13 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED , CALLE 11 CALLE 12 Y CALLE 13 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI 2726980),
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
Contratista	WCEX E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PUNTA NEGRA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2726980
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE 11 CALLE 12 Y CALLE 13 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED , CALLE 11 CALLE 12 Y CALLE 13 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2412606
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 643,883.70
Cuaderno de obra digital	67 asientos entre 05/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.431
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		-0.267
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.202
El 57 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.185
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.129
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.084
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.076
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.075

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.9 %	11.9 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	11.9 %	11.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

- Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/08/2026**

ACLARACION SOBRE LO MENCIONADO EN EL ASIENTO N°27, Y RESPUESTA AL ASIENTO N°31.: DE ACUERDO A LO MENCIONADO POR ESTA RESIDENCIA EN EL ASIENTO N°27, SOBRE LA CONSULTA PARA LA CONSTRUCCION DE MARTILLOS Y RAMPAS, SE DEBE ACLARAR QUE EFECITVAMENTE EXISTE LA PARTIDA DE DEMOLICION EN EL EXPEDIENTE TECNICO, 01.03.04 – DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES.EN LA CONSULTA SE EXPRESA QUE NO EXISTE PARTIDA DE DEMOLICION EN ES...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026**

observacion y disposicion para el mejoramiento de la subrasante por incumplimiento de densidad de campo . en horas de la manana, en coordinacion con el residente de obra, se comunico y dejo constancia de que, de acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de densidad...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026**

ACTIVIDADES DEL DIA 10/08/2026: Se continua con la ejecución de la obra, se iniciaron con los siguientes actividades: se prosigue con el control de nivelación de la vía con nivel de ingeniero, movimiento de tierras de corte de la sub rasante y eliminación del material excedente con maquinaria pesada, se inicio con trabajos de mejoramiento de sub rasante con material propio, se realizo el regado en la sub rasante de l...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 3 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026**

ACTIVIDADES DEL DIA 5/8/2026: Se da inicio a la ejecución de la obra, durante la jornada se iniciaron con los siguientes trabajos nivelación de la vía con nivel de ingeniero, movimiento de tierras de corte de la sub rasante y eliminación del material excedente con maquinaria pesada, se dio charla de seguridad y el procedimiento de de seguridad y salud en el trabajo.Se solicita al contratista que se debe realizar la p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.