

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías internas del AA. HH. Huerta de guinea distrito de rimac de la provincia de lima del departamento de lima CUI N° 2626234

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

24.9 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **24.9 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	48 desde 10/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA. HH. HUERTA DE GUINEA DISTRITO DE RIMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2626234
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC
Contratista	CONSORCIO LOS OLIVOS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RIMAC / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2626234
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH.HUERTA DE GUINEA DISTRITO DE RIMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2413634
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,465,973.33
Cuaderno de obra digital	48 asientos entre 10/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.587
El 62 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.294
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.218
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.185
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.180
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.153
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.100
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.094

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	24.9 %	24.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

CONTROL DE DISCREPANCIAS EN SECCIONES DE CALLE 10 (LOTES 39, 40 Y 41), RECHAZO DE VACIADO NO AUTORIZADO Y CONTROL DE TRABAJOS DIARIOS: En la fecha, el suscrito Supervisor de Obra procede a registrar ocurrencias de control técnico de especial relevancia contractual, emitiendo directrices de obligatorio cumplimiento para el contratista: 1. Seguimiento a la Coordinación sobre Secciones No Concordantes (Fecha: 26/08/2026)...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 42 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...gantt, el diagrama de red cpm/pert, el calendario de avance de obra valorizado (cao), el cronograma de adquisición de materiales y el cronograma de utilización de equipos. 3. plazo de subsanación bajo apercibimiento: de conformidad con las condiciones contractuales, se otorga al contratista un plazo improrrogable de tres (3) días calendario (contados a partir del día de mañana) para presentar ante esta su...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

rubro: orden de reformulación y subsanación de observaciones técnicas a los cronogramas de inicio de obra bajo apercibimiento (art. 206 del reglamento) . 1. antecedente de control: esta supervisión cumple con trasladar de manera formal al contratista las observaciones técnico-metodológicas detalladas en la carta n 15...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...realizadas el día de hoy, se detectó una grave incompatibilidad geométrica y diferencia de secciones en la calle 10, específicamente en el tramo colindante con los lotes 39, 40 y 41. o constatación de incumplimiento: esta supervisión constato que el contratista procedió a realizar el vaciado de concreto en el mencionado tramo a pesar de que no contaba con la aprobación técnica de la supervisión debido a l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...on geométrica de las interferencias y discrepancias, así como las propuestas de solución técnica viables para cada caso específico. se le exhorta a presentar dicho documento a la brevedad para evitar retrasos e interrupciones en la ruta crítica del proyecto. 2. rechazo crítico y no aprobación de vaciado en calle 10 (área de lotes 39, 40 y 41): o identificación del problema: durante las inspecciones realiz...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

RUBRO: ORDEN DE REFORMULACIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES TÉCNICAS A LOS CRONOGRAMAS DE INICIO DE OBRA BAJO APERCIBIMIENTO (ART. 206 DEL REGLAMENTO): 1. ANTECEDENTE DE CONTROL: Esta Supervisión cumple con trasladar de manera formal al contratista las observaciones técnico-metodológicas detalladas en la CARTA N° 153-2026-SGOP-GDU-MDR y el INFORME N° 074-2026-JSQ/C emitidos por el Coordinador de Obra de la Entidad (...)

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 19 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

... mano de obra y equipos en condiciones mínimas operativas. 2. absolución a lo manifestado por el residente: respecto a la comunicación del contratista donde manifiesta que: o los trabajos se encuentran retrasados debido al lamentable atentado con arma de fuego sufrido el pasado jueves 13 de agosto de 2026 por el residente y la almacenadora. o el personal obrero disminuyó sustancialmente por temor a las extor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

INCIDENCIA CRÍTICA DE SEGURIDAD, AFECTACIÓN AL PLANTEL TÉCNICO Y CONTROL DE AVANCE: 1. RELACIÓN DE LOS HECHOS: Se deja constancia de que el día de hoy, el suscrito ha tomado conocimiento formal de un acto de violencia (atentado con arma de fuego) ocurrido contra la integridad física del Ingeniero Residente y la Almacenera de obra el día 13 de agosto. Se confirma que existe una denuncia policial interpuesta ante las a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

... restante en una zona con alta peligrosidad detectada.3. control de plazos y ruta critica (art. 207.1): se advierte al contratista que el reinicio de actividades con personal insuficiente generara un retraso respecto al calendario de avance de obra valorizado (cao) aprobado el 11/08/26. si el avance acumulado cae por debajo del 80% debido a esta falta de recursos humanos, se ordenara la presentacion de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.