


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra: ¿creacion del servicio de movilidad urbana en avenida hualmay cuadra 11 distrito de hualmay de la provincia de huaura del departamento de lima¿ CUI N°2711192




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	42 desde 13/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA HUALMAY CUADRA 11 DISTRITO DE HUALMAY DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N°2711192
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
Contratista	CONSORCIO ESTRELLA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUALMAY / HUAURA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2711192
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA HUALMAY CUADRA 11 DISTRITO DE HUALMAY DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2413734
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 837,920.29
Cuaderno de obra digital	42 asientos entre 13/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.532
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.223
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.197
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.060
Hubo registros en el cuaderno 16 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.057
Entidad contratante: municipalidad distrital	Características de la obra		-0.056
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.048

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.3 %	14.3 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	14.3 %	14.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 23 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS: En la fecha, esta Supervisión procedió a realizar la inspección técnica en campo de los trabajos ejecutados por el Contratista. Con respecto a la partida 05.01.03.03 Encofrado y desencofrado de veredas, se constató la continuidad de las labores en el lado derecho de la vía, sin embargo, se detectaron deficiencias técnicas en el armado, por lo que se solicitó la corrección obligatoria de los en...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

...s normativos. asimismo, se recomienda al contratista que todo material a utilizar durante la ejecución de la obra cumpla, como mínimo, con las especificaciones técnicas del proyecto. si el contratista incumpliera dichas recomendaciones, se aplicara el artículo 187 sobre las funciones de la supervisión de obras y el numeral 187.3 del reglamento de la ley de contrataciones del estado (rlce), según correspon...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 14 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

ACTIVIDADES A REALIZAR: EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OBRA, ME PRONUNCIO RESPECTO AL ASIENTO N° 13 EMITIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA, VALIDANDO LA EJECUCIÓN INICIAL DE LAS LABORES PROVISIONALES Y DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DESCRITAS. CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE EN VEREDAS, SE INSTRUYE AL CONTRATISTA A EJECUTAR DE MANERA OPORTUNA LA COMPACTACIÓN MECÁNICA REQUERIDA EN TODO EL ANCHO PROYECTAD...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 15/08/2026

IMPROCEDENCIA DE CONSULTA POR FALTA DE INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO: En respuesta al Asiento N° 006, esta Supervisión declara IMPROCEDENTE el trámite de la consulta formulada por el Residente de Obra, debido a que no ha adjuntado el informe técnico sustentatorio exigido obligatoriamente por el Artículo N° 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual impide legalmente su elevación a la Entidad. ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 3 · Inicio del plazo de ejecución del contrato · SOEC_SPV · 13/08/2026

...alud, y la ing. kellie arelis loarte sana (cip n 205121) como especialista ambiental. se deja constancia de su participación directa e inicio de funciones permanentes para los fines de control de las penalidades n 2 y n 3 de la cláusula decimosegunda: penalidades del contrato.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 4 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...lizadas. se verificó el dictado de las charlas de inducción de seguridad y que el 100% del personal cuenta con sus equipos de protección individual, cumpliendo la norma g.050 y evitando la causal de penalidad n 5 de la cláusula decimosegunda: penalidades del contrato. asimismo, en presencia y bajo la verificación de esta supervisión, se autorizó el inicio de las partidas preliminares programadas, trazo y r...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.