


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecución de la obra, reparación de pavimento, renovación de señales de tráfico, en el (la) coop. Daniel Alcides Carrion y entre las manzanas a,b,c, de la URB. Del Rosario en el centro poblado ciudad satélite, distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	37 desde 15/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA, REPARACIÓN DE PAVIMENTO, RENOVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO, EN EL (LA) COOP. DANIEL ALCIDES CARRION Y ENTRE LAS MANZANAS A,B,C, DE LA URB. DEL ROSARIO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Contratista	CONSORCIO CHUCARAPI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2671799
Inversión asociada	REPARACION DE PAVIMENTO RENOVACION DE SEÑALES DE TRÁFICO EN EL(LA) COOP. DANIEL ALCIDES CARRION Y ENTRE LAS MANZANAS A, B, C DE LA URB. EL ROSARIO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2407253
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,379,790.30
Cuaderno de obra digital	37 asientos entre 15/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.454
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.175
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.150
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.114
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.095
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.083
Extensión media de los asientos recientes: 646 caracteres	Contenido de los asientos		+0.074
Entidad contratante: municipalidad distrital	Características de la obra		-0.048

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.6 %	11.4 %	-0.2 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

- Asiento N.º 31 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 22/08/2026**

...ta puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion vigente al momento de la solicitud:a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.se deja constancia que dicha situacion atrasa los trabajos de las partidas pertenecientes a la ruta critica, pudiendo esto generar un pos...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026**

...primado asfaltico, y aumentando el plazo de la ejecucion de la partidas 02.01.02.02 imprimacion asfaltica (02.02.02.04) de acuerdo a la programacion presentada por el contratista, pudiendo generar un retraso en la ejecucion de las partidas dependiente de estas.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 14 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026**

SOLICITUD DE PROEBAS DE LABORATORIO: DE ACUERDO A LO ANOTADO EN EL ASIENTO NRO 10 DE AVANCE DE OBRA Y CON VERIFICACION EN CAMPO SE VE LA EJECUCION DE LA PARTIDA 02.01.01.04 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE, POR LO CUAL ESTA SUPERVSION LE SOLICITA A LA CONTRATISTA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDOS EN LA N.T. CE 010 PAVIMENTO URBANOS LO MISMO QUE SE ENCUENTRA ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 11 · Consultas · SOEC_RESI · 31/07/2026**

SARDINEL DE CONCRETO CALLE N°01: MEDIANTE ASIENTO DE CUADERNO SE OBRA SE REALIZA LA CONSULTA A SUPERVISION PARA LA CONTINUACION DE AVANCE DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR DE LA CALLE N°01, POR LO CUAL SE ADJUNTA EL PRESENTE INFORME.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 7 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026**

RESPUESTA DE SUPERVISOR: TOMANDO EN CONOCIMIENTO LAS ANOTACIONES HECHAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE EXPRESA:DEL ASIENTO 05 DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DE CANTIDADES QUE SE MUESTRA EN LOS PLANOS CON LOS ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DETALLADO POR EL RESIDENTE: "DESAGREGADO DE: SEÑALES PREVENTIVAS - 17 UND SEÑALES REGLAMENTARIAS - 11 UND TENIENDO EN EL PLANO SÑ-02 - SEÑALIZACION VERTICAL DETALLE VARIAS SEÑALIZACIONES DE...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.