

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (12 cortes, del 30/09/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.523
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.203
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.197
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
6 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.082
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.067
128 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.056
Monto aprobado de la inversión: S/ 4,023,475	Características de la obra		+0.056

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.7 %	15.7 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 536 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

CONTINUA ASIENT DEL RESIDENTE SOBRE ASIENTO 522 DEL SUPERVISOR: CONTINUA ASIENTO ANTERIOR DEL RESIDENTE3. Sobre las Condiciones Administrativas y el Procedimiento Formal (Art. 190 del RLCE de la Ley N° 32069): Se le recuerda al Contratista que, conforme al procedimiento normativo para modificaciones del expediente técnico e incompatibilidades de obra: o Corresponde formalmente al Contratista y a su equipo técnico (incl...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 535 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

CONTINUA ASIENTO SIGUIENTE DEL RESIDENTE ASIENTO 522 DEL SUPERVIOR: VIENE DEL ASIENTO ANTERIOR DEL RESIDENTE ACLARACION: Es necesario tener en cuenta que el expediente técnico, en su totalidad se puede calificar de DEFICIENTE, le agradecería compatibilizar todo el expediente técnico y presente formalmente su opinión, teniendo en cuenta que la supervisión aún no formaliza ni presenta su informe de revisión del Expediente t...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 540 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

constancia de falta de pronunciamiento sobre adicional y deductivo vinculante n.º 02 . continua asiento anterior del residente en consecuencia, se deja expresa constancia de que la demora producida con posterioridad al vencimiento del plazo correspondiente a la supervisión no resulta atribuible al contratista, quien cumplió con presentar oportunamente el expediente técnico. asimismo, S...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 539 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

... 2026 el plazo de diez (10) días para el pronunciamiento de la supervisión, sin que a la fecha se haya emitido el correspondiente pronunciamiento. en consecuencia, se deja expresa constancia de que la demora producida con posterioridad al vencimiento del plazo correspondiente a la supervisión no resulta atribuible al contratista, quien cumplió con presentar oportunamente el expediente técnico. continua as...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 520 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

... eglamento, y que la entidad no ha notificado decisión alguna a través de la pladico p.5. se rechaza expresamente el contenido de la carta n 075-csr-2026 en cuanto imputa vencimiento de plazo y anuncia penalidad por mora, por contradecir lo afirmado por la propia supervisión en su carta n 074-csr-2026, en la que reconoce que la obra continua en ejecución con prestaciones pendientes hasta su culminación y rec...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 522 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 28/08/2026

RESPUESTA Y ACLARACIÓN AL ASIENTO N.º 518: ASUNTO: Respuesta y aclaración al asiento n.º 518 del residente/tratamiento de la partida de enlucido de cielo raso 1. Sobre la Paralización de la Partida: Esta Supervisión ordenó la paralización de la partida Enlucido de Cielo Raso el 18/08/2026 en estricto cumplimiento de sus funciones de control de calidad y fiel cumplimiento contractual. Se constató que los trabajos ejecut...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 527 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

... ronunciamiento firme en la vía de solución de controversias prevista en la ley n 32069. la supervisión ratifica sus informes técnicos y comunicados emitidos, velando por la correcta aplicación de las penalidades contractuales que correspondan conforme a ley.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 526 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

... tas n 074 y n 075-csr-2026) se cinen estrictamente al marco legal aplicable. la continuidad física de los trabajos en campo no convalida la extemporaneidad ni exime al contratista de la aplicación de penalidades por mora si la obra se ejecuta fuera del plazo de ejecución contractual formalmente aprobado por la entidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 511 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

...es de plazo tramitadas oportunamente (ampliacion no 01 y ampliacion de plazo no02), situacion no imputable al contratista, que impide toda evaluacion y medicion de avance parcial y toda imputacion de atraso respecto de plazos parciales.5. respecto de la ampliacion de plazo n 02, se deja constancia de que el informe n 001-2026-csr/so/emace reconoce expresamente que la opinion tecnica de la supervision, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.